

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

DATOS GENERALES

Oficina :	PUQUIO
Código del Convenio:	36-0007-02.08
Nombre del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ADOBE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CABANA"
Organismo Ejecutor:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
Representante Legal:	OCTAVIO ALEGRIA LEON
Responsable Técnico:	REGULO SABINO CHAMANA ARPI
Fecha:	

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento :	AYACUCHO	Provincia	LUCANAS
Distrito :	CABANA		
Dirección y/o Ubicación :			

1.1.2.- Presupuesto

Aporte del Programa S/ :	79,648.24	M.O.N.C. S/ :	55,753.77
		OTROS S/ :	23,894.47
Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL S/ :	41,208.44	Cofinanciamiento S/ :	41,208.44
		Donación S/ :	0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO S/ :	120,856.68		

1.1.3.- Cronología de Ejecución y Plazo de Ejecución :

Fecha de Inicio de Obra	15/10/2008
Fecha de Terminación Aprobada	02/11/2009
* Fecha programada, en caso de que la Obra aun no aya iniciado	
Plazo Ejec. Aprobado (días útiles)	260

1.2 NUMERO DE PARTICIPANTES PROMEDIO TRABAJANDO EN EL PROYECTO :	41
1.3 NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO :	185

1.4 AVANCE FISICO DEL PROYECTO :

% de Avance Programado Acumulado	100.00	Estado del Proyecto *
% de Avance Ejecutado Acumulado	9.92	SIN INFORMACION

1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO :

El proyecto consiste en la Construcción del Cerco Perimetrico con Adobe del Estadio Municipal del distrito de Cabana, teniendo el muro de adobe 715.90 mt. lineales de perimetro y una altura de 2.70 m.

1.6 OBJETIVO DEL PROYECTO :

El objetivo del proyecto es delimitar el area en donde funciona el estadio municipal para luego construir las graderias del estadio y tambien otras obras complementarias.

1.7 IMPACTO SOCIAL

El Impacto Social es la generación de empleo temporal a la población de pobreza extrema y mejorar su calidad de vida ya que con la construcción de esta obra tendrán un lugar seguro y protegido donde podrán realizar sus actividades culturales y deportivas.

COORDINADOR TECNICO EXTERNO

Nombre : FIDEL LOPEZ ARQUINEGO
 N° Reg. Profesional : 65753